

MERNNR - Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables
Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica
Dirección de Expansión y de la Gestión Técnica y Operativa de Distribución de Energía Eléctrica

PROYECTO: K020 FICHA PARA CUADRE PRESUPUESTARIO: Electrificación rural y urbano marginal Ferum Integrado

Líder del Proyecto:	Rodríguez Morillo, Francisco Javier (javier.rodriguez@recursosyenergia.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Segarra Guevara, Galo Cristobal	Programas Relacionados:	
Titular:	Segura Guerrero, Xavier Alexander	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	144280000.461.3692	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	90,092,617.22
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	31/05/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2021
Modificado por:	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	Fecha del siguiente Hito:	31/03/2020

[Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales](#)

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del Proyecto: el Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal - FERUM, es ejecutar proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbano-marginal de escasos recursos, reducir la exclusión social en las regiones del país que presentan los índices más bajos de cobertura eléctrica, a través de la dotación de energía eléctrica, como un insumo para incentivar las actividades productivas, mejorar los sistemas de educación, salud y bienestar, que contribuyan al desarrollo personal, comunitario mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Producto / Servicio: Transferencia de Recursos a las Empresas Eléctricas para la ejecución de obras de Distribución de Energía Eléctrica para mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del Servicio Eléctrico.

Objetivo General o Propósito: El objetivo general del Programa de Energización Rural y Electrificación Urbano-Marginal FERUM, es ejecutar proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbano-marginal de menores recursos, reducir la exclusión social en las regiones del país que presentan los índices más bajos de cobertura eléctrica, a través de la dotación de energía, como un insumo para incentivar las actividades productivas, mejorar los sistemas de educación, salud y bienestar, que contribuyan al desarrollo personal, comunitario y mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Objetivos Específicos:

Ejecutar el Plan de obras del Programa de Energización Rural y Electrificación Urbano-marginal para el año 2013, en coordinación con las empresas distribuidoras, gobiernos provinciales, municipalidades, juntas parroquiales, ONG y comunidades, que permita llegar con el servicio eléctrico a los sectores que no disponen del mismo o necesitan mejoras.

Utilizar tecnologías apropiadas y de mínimo costo en el diseño de proyectos, orientados no solo a la extensión de las redes eléctricas, sino también a la utilización intensiva de nuevas fuentes de energía renovables, para la implementación de proyectos de electrificación.

Línea Base: Se indica la cobertura del suministro de energía eléctrica. Del Perfil de Cobertura 2013 realizado por el CONELEC, la electrificación a nivel nacional es del 95,77%, que corresponden: el 91,60% para el sector rural y 97,99% para el sector urbano.

Estrategia del Plan: La ejecución estará a cargo de la Empresa Eléctrica Norte, con el financiamiento y coordinación del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, - MEER. El CONELEC realizará de forma periódica el seguimiento y control del avance económico y físico de los proyectos incluidos en este Programa.


Para el año 2013, el FERUM se ejecutará bajo los sistemas de contratación directa de materiales y mano de obra, por parte de la empresa distribuidora o mediante la provisión de materiales y mano de obras contratadas, en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2013.

Beneficios Cualitativos
Incrementar la cobertura de electrificación en áreas rurales y urbano marginales, y mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas.
Tipo de Beneficiario
Los usuarios ubicados en la zona rural y urbano marginal del área de concesión
Restricciones
TIEMPO: El proyecto tendrá una duración hasta el 2021 de acuerdo a la prioridad emitida por la SENPLADES, por la distancia se declara dos proyectos bi anuales
COSTO: Financiamiento no alcanza a cubrir costos para transporte de materiales via aérea con las FFAA por 204.069,93
ALCANCE: N/A
RECURSOS: Humanos, materiales, equipos dependerá de las características de cada proyecto de los Ejecutores y Co-ejecutores.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 84.17 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	54 %	54 %	61 %	63 %	63 %	71 %	73 %	73 %	83 %	86 %	86 %	96 %
	Avance real acumulado											
	54 %	54 %	61 %	63 %								
Estado												
	●	●	●	●								

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2021 En el mes de mayo de 2021 se han ejecutado las siguientes acciones:	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	31/05/2021 - 10:06 AM
ABRIL 2021 En el mes de abril de 2021 para el Programa FERUM, el presupuesto codificado actual es de USD 17.087.178,99, de los cuales se ejecutó US\$ 8.072,75 que representa el 0,05% del POA asignado y que corresponde básicamente al pago de nómina del mes de enero, febrero, marzo y abril. En el mes de abril se ejecutó un valor de USD 1.977,34. Para el mes de abril, una vez que se cuenta con las directrices de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, el presupuesto ya se encuentra operativo, se está realizando las reformas respectivas para iniciar con la ejecución de los recursos de este programa de inversión. En relación a documentos de pedidos de POA, reformas, avales, no se ha elaborado ninguna solicitud, ya que recién en el mes de abril nos indicaron que el presupuesto se encuentra operativo.	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	10/05/2021 - 04:15 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>La dirección ha revisado informes internos referente a la ejecución del proyecto FERUM informando las actividades relacionadas a dicho proyecto (ASOCIADO A HITO 47)</p>		
<p>MARZO 2021 En el mes de marzo de 2021, el presupuesto inicial fue de US\$ 17.089.016,72, en el mes de marzo el proyecto sufrió un recorte de USD 1.837,73, por lo que el nuevo valor codificado es de USD 17.087.178,99, de los cuales se ejecutó US\$ 6.095, 41 que representa el 0,04% del POA asignado y que corresponde básicamente al pago de nómina del mes de enero, febrero y marzo. En el mes de marzo se ejecutó un valor de USD 2.078,34. Para el mes de marzo, todavía el presupuesto no se encuentra operativo, nos encontramos a la espera de lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Coordinación de Planificación para proceder con las reformas pertinentes.</p> <p>Los trámites realizados en el mes de marzo, sin embargo es importante señalar que al no contar con el presupuesto operativo, no se ha podido realizar solicitudes de constancias POA, reformas, solicitudes de transferencias y AVALES, nos encontramos a la espera de las disposiciones por parte de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica para operativizar el POA del proyecto FERUM. (ASOCIADO A HITOS 44, 45 y 46)</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>05/04/2021 - 12:01 PM</p>
<p>FEBRERO 2021 En el mes de febrero de 2021 el presupuesto inicial es de US\$ 17.089.016,72, de los cuales se ejecutó US\$ 4.017,07 que representa el 0,02% del POA asignado y que corresponde básicamente al pago de nómina del mes de enero y febrero. En el mes de Enero se ejecutó USD 0,00. En el mes de Febrero se ejecutó un valor de US\$ 4.017,07. Para el mes de febrero, todavía el presupuesto no se encuentra operativo, nos encontramos a la espera de lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Coordinación de Planificación para proceder con las reformas pertinentes.</p> <p>Adicional a ello no ha existido solicitudes de constancias POA, reformas, Avales en el mes de febrero, ya que como se indica en el resumen ejecutivo el presupuesto todavía no se encuentra operativo. Sin embargo te adjunto ciertas gestiones que se han realizado especialmente de los préstamos que forman del proyecto FERUM.</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>05/03/2021 - 01:09 PM</p>
<p>ENERO 2021 Para el mes de Enero de 2021, El Presupuesto no está operable, de acuerdo al reporte del Financiero están valores agrupados en la 9999. El Presupuesto al 31 de enero no es ejecutable, la Coordinación General de Planificación debe plantear las reformas pertinentes para alinear el Presupuesto Prorrogado 2021 al POA de inversiones. Por lo tanto el valor devengado al 31 de enero de 2021 es de USD 0,00 que corresponde al 0% del presupuesto total.</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>05/02/2021 - 04:27 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2020 Para el mes de diciembre 2020 se acota que en el año 2020 se ejecutó US\$ 4.977.460,77 que representa el 29,13% del POA asignado y que corresponde básicamente al pago de nómina de los meses de: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; y, a la transferencia de recursos de los créditos: BID III y BID V. (ASOCIADO A HITO 40, 41 Y 42)</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>04/01/2021 - 09:44 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2020 El presupuesto vigente del proyecto es de US\$ 17.089.016,72, de los cuales se ejecutó US\$ 16.901,98 que representa el 0,10% del POA asignado y que corresponde básicamente al pago de nómina de los meses de: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. En el mes de Noviembre se ejecutó un valor de US\$ 1.558,51 que representa el 0.01% de la ejecución. En el mes de noviembre se ha solicitado avales de transferencia tanto del crédito BID III como del BID V al MEF se está a la espera de un pronunciamiento favorable con la finalidad de transferir recursos en el mes de diciembre</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>04/12/2020 - 05:09 PM</p>
<p>OCTUBRE 2020 El presupuesto inicial fue de USD 17.272.000 y existió un recorte en el mes de agosto realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante CUR No. 324 por un valor de USD 151.800,00, afectando al grupo 73, y un recorte de USD 166,67, por lo que el nuevo valor vigente del proyecto es de USD 17.120.033,33, de los cuales se ejecutó USD 15.343,47 que representa el 0,09% del POA asignado y que corresponde básicamente al pago de nómina de los meses de: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. En el mes de Octubre se ejecutó un valor de USD 1.558,51 que representa el 0.01% de la ejecución.</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>13/11/2020 - 10:23 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Además te adjunto las respuestas realizadas por Planificación en el mes de octubre a la solicitud de reforma y a la actualización del proyecto en el sistema SIPEIP. (ASOCIADOS AL HITO 39)</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2020</p> <p>En el mes de septiembre el presupuesto inicial fue de USD 17.272.000 y existió un recorte en el mes de agosto realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante CUR No. 324 por un valor de USD 151.800,00, afectando al grupo 73, por lo que el nuevo valor vigente del proyecto es de USD 17.120.200,00, de los cuales se ejecutó con corte al 30 de septiembre de 2020 el valor de USD 13.784,96 que representa el 0,08% del POA asignado y que corresponde básicamente al pago de nómina de los meses de: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Esta en proceso la solicitud de reprogrmación para la ejecución de recursos en el trimestre octubre-diciembre de 2020.</p> <p>Además te adjunto las respuestas realizadas por Planificación en el mes de septiembre a la solicitud de reforma y a la actualización del proyecto en el sistema SIPEIP. (ASOCIADOS A LOS HITOS 36, 37 y 38)</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>05/10/2020 - 09:33 AM</p>
<p>AGOSTO 2020</p> <p>En el mes de agosto se ejecutó un valor de USD 1.558,51 que corresponde a sueldos del personal con cargo al proyecto y que representa el 0.01% de la ejecución. En total para el periodo enero-agosto de 2020 se ha devengado un valor de USD 10.467,94 que representa el 0.05% del presupuesto asignado. Se encuentra en proceso reformas presupuestarias tanto para el FERUM BID III como para el FERUM BID V. (ASOCIADO A HITO 31, 32, 34 y 35)</p> <p>Al respecto me permito señalar que de acuerdo a la programación del proyecto, en el mes de Agosto se tenía previsto ejecutar USD 4.388.898,44 conforma a reprogramación aprobada por la Coordinación de Planificación mediante memorando No. MERNNR-COGPGE-2020-0370-ME de 16 de julio, y que corresponden a recursos del credito BID V; sin embargo, debido a temas propios de crédito no se pudo cumplir con dicha programación Fuente: Dirección Financiera.</p>	<p>Segura Guerrero, Xavier Alexander</p>	<p>16/09/2020 - 03:39 PM</p>
<p>JULIO 2020</p> <p>En el mes de Julio se ejecutó un valor de USD 1.837,73 que corresponde a sueldos del personal con cargo al proyecto y que representa el 0.01% de la ejecución. En total para el periodo enero-julio de 2020 se ha devengado un valor de USD 8.909,43 que representa el 0.05% del presupuesto asignado. Se encuentra en proceso reformas presupuestarias tanto para el FERUM BID III como para el FERUM BID V. (ASOCIADO A HITO 31, 32, 34 y 35)</p> <p>Mediante Memorando No. MERNNR-SDCEE-2020-0333-ME de 10 de julio 2020, la Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica - SDCEE solicitó la reprogramación POA para el programa "Electrificación Rural y Urbano Marginal, FERUM Integrado" Tomando en consideración la programación del Plan Operativo Anual del Programa "Electrificación Rural y Urbano Marginal, FERUM Integrado" con CUP 144280000.461.3692 y la cédula presupuestaria a la fecha, se realizó la reprogramación al Plan Operativo Anual de Egresos No Permanentes - PAI 2020, de acuerdo a lo remitido por la unidad requirente. Se deja constancia que la validez jurídica de los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución del proyecto de inversión, son de exclusiva responsabilidad de sus ejecutores, así como el cumplimiento de la normativa legal vigente y su justificación ante los organismos de control. (ASOCIADO A HITO 33)</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>05/08/2020 - 10:04 PM</p>
<p>JUNIO 2020</p> <p>En el mes de Junio se ejecutó un valor de USD 1.837,73 , valor relacionado con gastos del personal y que representa el 0.01% de la ejecución. En total para el periodo enero-junio de 2020 se ha devengado un valor de USD 7.350,92 que representa el 0.04% del presupuesto asignado. En el mes de Junio no se tuvo planificado realizar transferencias, motivo por el cual, no existe reformas, ni avales.</p> <p>Se adjuntan las cedulas presupuestarias enero- junio 2020 y del mes de junio de 2020 de los proyectos: PMD, FERUM y Modernización.</p> <p>En el caso de la ficha A6 Indicador Homologado, se está a la espera de la reprogramación que va solicitar la Ing. Monserrate Ordoñez para los creditos del FERUM BID III, con la finalidad de ubicar los valores programados desde el mes de julio hasta diciembre. Apenas se disponga de esta información se enviará el indicador reprogramado.</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>04/07/2020 - 02:43 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2020</p> <p>El proyecto FERUM no han existido trámites administrativos relevantes durante el mes de mayo de 2020, sin embargo, la ejecución del proyecto en el mes de Mayo fue de USD 1.837,73 en el rubro de sueldos (grupo 71). Es importante señalar que existe un desfase desde el mes de abril de 2020, debido a que el MEF no ubicó fuente de financiamiento para el pago de nómina en el proyecto durante dicho periodo.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	03/07/2020 - 03:02 PM
<p>ABRIL 2020</p> <p>En el caso del FERUM durante el mes de abril de 2020, se solicitó mediante memorando No. MERNNR-SDCEE-2020-0189-ME de 09 de abril de 2020, la Reprogramación presupuestaria al Plan Operativo Anual de Egresos No Permanentes - POA 2020 del "Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal del Ecuador FERUM". La misma fue conocida y aprobada mediante memorando Nro. MERNNR-COGPGE-2020-0239-ME de 30 de abril de 2020 por parte de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.</p> <p>No existen trámites adicionales.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	01/06/2020 - 06:27 PM
<p>MARZO 2020</p> <p>Para el mes de marzo de 2020 como parte de la ejecución del proyecto FERUM la única actividad realizada corresponde a la certificación POA emitida por la COGEAF mediante memorando No. MERNNR-COGEAF-2020-0147-ME de 06 de marzo de 2020, en el cual, se envía las certificaciones presupuestarias y los AVALES respectivos para las contrataciones del grupo 73 del proyecto FERUM.</p> <p>Es importante señalar que en el caso del FERUM, el único crédito en ejecución es el BID III.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	01/05/2020 - 04:58 PM
<p>FEBRERO 2020</p> <p>Se efectuaron los respectivos de pagos de nómina; además se presentaron las modificaciones presupuestarias mediante memorando MERNNR-SDCEE-2020-0098-ME de 20 de febrero de 2020, se efectuó la Solicitud Certificación Presupuestaria y AVAL.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	03/04/2020 - 06:24 PM
<p>FEBRERO 2020:</p> <p>En el mes de Febrero de 2020, se efectuaron transferencias, solicitudes pertinentes para avales y transferencias para el próximo mes para el Programa FERUM</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	04/03/2020 - 11:26 AM
<p>ENERO 2019:</p> <p>En el mes de Enero de 2019, se efectuaron transferencias, solicitudes pertinentes para avales y transferencias para el próximo mes para el Programa FERUM</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	03/02/2020 - 09:36 AM
<p>DICIEMBRE 2019:</p> <p>En el mes de Diciembre de 2019, se efectuaron transferencias, solicitudes pertinentes para avales y transferencias para el próximo mes para el Programa FERUM</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	03/02/2020 - 09:35 AM
<p>NOVIEMBRE 2019:</p> <p>En el mes de Noviembre de 2019, se efectúa la transferencia total por un valor de USD. 359.885,57.</p>	Segura Guerrero, Xavier Alexander	27/12/2019 - 01:09 PM
<p>OCTUBRE 2019:</p> <p>En el mes de Octubre de 2019, se efectúan las respuestas a varias certificaciones PAI, Modificaciones Presupuestarias para el programa FERUM BID III, para cual se derivan el Aval Aprobado mediante Oficio MERNNR-SDCEE-2019-0479-ME de 8 de octubre de 2019 y la transferencia solicitada mediante memorando Nro. MERNNR-SDCEE-2019-0479-ME de 17 de octubre de 2019 de Contrato de préstamo 3710/OC-EC., adicionalmente se adjuntan los Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico e Informes de Auditorias emitidos hasta el tercer trimestre del presente año.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	22/10/2019 - 02:25 PM
<p>SEPTIEMBRE 2019:</p> <p>En el mes de Septiembre de 2019, se efectúa una Modificación Presupuestaria de USD 123.243,10 aprobado mediante Memorando Nro. MERNNR-COGPGE-2019-0525-ME de 10 de septiembre de 2019 para el pago de planillas por el avance de Obras en ejecución por las Empresas Eléctricas de Distribución, en Proyectos de Electrificación Rural.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	22/10/2019 - 01:00 PM
<p>AGOSTO 2019:</p> <p>En el mes de Agosto de 2019 se efectúan varias certificaciones PAI, Modificaciones Presupuestarias para el programa FERUM INTEGRADO, del grupo 780000, Organismo 2002, Correlativo 5067, correspondiente al Crédito FERUM BID III.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	23/09/2019 - 02:36 PM
<p>JULIO 2019:</p> <p>En el mes de Julio de 2019 no se efectuaron transferencias, sin embargo se encuentra en elaboración las solicitudes pertinentes para avales y transferencias para posteriores meses.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	02/08/2019 - 10:10 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO - JUNIO 2019:</p> <p>En este periodo de Enero a Junio de 2019 se realizaron las siguientes actividades: Se adjuntó Ficha informativa del Proyecto (ASOCIACIÓN HITO 1) Se adjunta Informe de Situación Actual del Proyecto entregado a Contraloría (ASOCIACIÓN HITO 2)</p> <p>En lo que respecta al Programa FERUM no se adjunta memorandos en lo que respecta a las diferentes solicitudes y aprobaciones de las Certificaciones Presupuestarias, Avales, Transferencias y adicional el Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico (ASOCIACIÓN A HITOS 3 AL 8)</p> <p>En lo que respecta Informes de Ejecución Presupuestaria (ASOCIACIÓN A HITO 9) Auditoria no existen por el momento.</p> <p>Se establece los tiempos, fechas y pesos para el reporte de los próximos trimestres en lo que respecta a Certificaciones Presupuestarias, Avales, Transferencias e Informes de Auditoría. (ASOCIACIÓN A HITOS 11 AL 25)</p> <p>Se establece los hitos para la ejecución del programa en los años 2020 y 2021 (ASOCIACIÓN HITOS 26 Y 27)</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	31/07/2019 - 10:21 AM
<p>Este proyecto fue migrado del ex Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNNR), de acuerdo a los compromisos asumidos con SENPLADES. En conjunto con la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del MERNNR, se revisará su contenido para proceder con la actualización hasta el mes de julio 2019.</p>	Segura Guerrero, Xavier Alexander	05/06/2019 - 12:27 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. * General.</p> <p>La demora en la entrega de recursos presupuestarios por parte del Ministerio de Finanzas a las EEDs CAUSARIA retrasos en la ejecución de las obras programadas con cargo al Proyecto.</p>	29/01/2021	Xavier Alexander Segura Guerrero	60 %	40	24	0/3

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN.- Años Anteriores	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	39.96
2	DEFINICION.- Ficha Informativa del proyecto generado del GPR	4-Inicio de Trabajo	25/06/2019		25/06/2019		Sí	0.0
3	DEFINICION.- Informe de Situación Actual del Proyecto entregado a Contraloría	4-Inicio de Trabajo	25/06/2019		25/06/2019		Sí	0.0
4	EJECUCION.- T2.1 Certificaciones PAI para el segundo trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.01
5	EJECUCION.- T2.2 Certificaciones PAI para el	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	segundo trimestre de 2019 aprobados							
6	EJECUCION.- T2.3 Avales para el segundo trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.01
7	EJECUCION.- T2.4 Avales para el segundo trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.01
8	EJECUCION.- T2.5 Transferencias para el segundo trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.0
9	EJECUCION.- T2.6 Transferencias para el segundo trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.0
10	EJECUCION.- T2.7 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico segundo trimestre emitidos	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.01
11	EJECUCION.- T2.8 Informe de Auditoría segundo trimestre	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.01
12	EJECUCION.- T3.1 Certificaciones PAI para el tercer trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.0
13	EJECUCION.- T3.2 Certificaciones PAI para el tercer trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.0
14	EJECUCION.- T3.3 Avales para el tercer trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/07/2019		Sí	0.0
15	EJECUCION.- T3.4 Avales para el tercer trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.0
16	EJECUCION.- T3.5 Transferencias para el tercer trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.0
17	EJECUCION.- T3.6 Transferencias para el tercer trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.0
18	EJECUCION.- T3.7 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico tercer trimestre emitidos	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.01
19	EJECUCION.- T3.8 Informe de Auditoría tercer trimestre	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.0
20	EJECUCION.- T4.1 Certificaciones PAI para el cuarto trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.0
21	EJECUCION.- T4.2 Certificaciones PAI para el cuarto trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.0
22	EJECUCION.- T4.3 Avales para el cuarto trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
23	EJECUCION.- T4.4 Avales para el cuarto trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.01
24	EJECUCION.- T4.5 Transferencias para el cuarto trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.01
25	EJECUCION.- T4.6 Transferencias para el cuarto trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.04
26	EJECUCION.- T4.7 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico cuarto trimestre emitidos	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.01
27	EJECUCION.- T1.1 Certificaciones POA para el primer trimestre de 2020 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	0.5
28	EJECUCION.- T1.2 Avales para el primer trimestre de 2020 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	0.5
29	EJECUCION.- T1.3 Transferencias para el primer trimestre de 2020 solicitados / aprobados	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	31/03/2020			No	0.0
30	EJECUCION.- T1.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico primer trimestre emitidos 2020	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	0.5
31	EJECUCION.- T2.1 Certificaciones POA para el segundo trimestre de 2020 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	0.5
32	EJECUCION.- T2.2 Avales para el segundo trimestre de 2020 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	0.5
33	EJECUCION.- T2.3 Transferencias para el segundo trimestre de 2020 solicitados / aprobados	5-Entregables Intermedios	31/07/2020	31/07/2020			No	0.0
34	EJECUCION.- T2.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico segundo trimestre emitidos 2020	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	0.5
35	EJECUCION.- T2.5 Oficio de entrega de Informes Auditoria BID III segundo trimestre 2020	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	1.65
36	EJECUCION.- T3.1 Certificaciones POA para el tercer trimestre de 2020 Solicitados	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.5
37	EJECUCION.- T3.2 Avales para el tercer trimestre de 2020 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.5
38	EJECUCION.- T3.3 Transferencias para el tercer trimestre de 2020 solicitados / aprobados	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	3.05
39	EJECUCION.- T3.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico tercer trimestre emitidos	5-Entregables Intermedios	31/10/2020		31/10/2020		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
40	EJECUCION.- T4.1 Certificaciones POA para el cuarto trimestre de 2020 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.5
41	EJECUCION.- T4.2 Avales para el cuarto trimestre de 2020 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.5
42	EJECUCION.- T4.3 Transferencias para el cuarto trimestre de 2020 solicitados / aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	3.05
43	EJECUCION.- T4.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico cuarto trimestre emitidos	5-Entregables Intermedios	31/01/2021		31/01/2021		Sí	0.5
44	EJECUCION.- T1.1 Certificaciones POA para el primer trimestre de 2021 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/03/2021		Sí	1.5
45	EJECUCION.- T1.2 Avales para el primer trimestre de 2021 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/03/2021		Sí	1.5
46	EJECUCION.- T1.3 Transferencias para el primer trimestre de 2021 solicitados / aprobados	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/03/2021		Sí	3.85
47	EJECUCION.- T1.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico primer trimestre emitidos 2021	5-Entregables Intermedios	30/04/2021		30/04/2021		Sí	2.5
48	EJECUCION.- T2.1 Certificaciones POA para el segundo trimestre de 2021 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	30/06/2021			No	1.5
49	EJECUCION.- T2.2 Avales para el segundo trimestre de 2021 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	30/06/2021			No	1.5
50	EJECUCION.- T2.3 Transferencias para el segundo trimestre de 2021 solicitados / aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	30/06/2021			No	4.5
51	EJECUCION.- T2.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico segundo trimestre emitidos 2021	5-Entregables Intermedios	31/07/2021	31/07/2021			No	2.5
52	EJECUCION.- T2.5 Oficio de entrega de Informes Auditoria BID III segundo trimestre 2021	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	2.5
53	EJECUCION.- T3.1 Certificaciones POA para el tercer trimestre de 2021 Solicitados	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	1.5
54	EJECUCION.- T3.2 Avales para el tercer trimestre de 2021 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	1.5
55	EJECUCION.- T3.3 Transferencias para el tercer trimestre de 2021 solicitados / aprobados	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	4.5
56	EJECUCION.- T3.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y	5-Entregables Intermedios	31/10/2021	31/10/2021			No	2.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Avance Físico tercer trimestre emitidos 2021							
57	EJECUCION.- T4.1 Certificaciones POA para el cuarto trimestre de 2021 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	1.5
58	EJECUCION.- T4.2 Avales para el cuarto trimestre de 2021 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	1.5
59	EJECUCION.- T4.3 Transferencias para el cuarto trimestre de 2021 solicitados / aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	4.5
60	EJECUCION.- T4.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico cuarto trimestre emitidos 2021	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	2.5
61	EJECUCION.- T6. Transferencias 2022	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	4.29

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Cobertura de Energía Eléctrica		100.00 %	97.09	97.09	25/06/2019	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	90,092,617.22 **
Costo Total:	1,876,837.60
Total Devengado:	73,011,673.25
% Costo Total Devengado:	3,890.14 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 3,890.14 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	59,237,533.60	11,996,812.04	0.00	71,234,345.64
Ppto. Externo Planeado	0.00	11,306,524.37	0.00	11,306,524.37
Ppto. Aprobado Inicial	88,221,875.36	17,089,016.72	0.00	105,310,892.08
Ppto. Codificado	100,672,785.74	17,089,016.72	0.00	117,761,802.46
Ppto. Comprometido	67,140,237.30	0.00	0.00	67,140,237.30
Planeado - Codificado (2021)		-5,092,204.68		
Programado a Devengar	85,310,582.36	17,089,016.72	0.00	102,399,599.08
Ppto. Devengado	73,003,600.50	8,072.75	0.00	73,011,673.25
Pagado Real	53,436,229.33	0.00	0.00	53,436,229.33
Estimado a fin de año	* 73,003,600.50	0.00	0.00	73,003,600.50
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	12,306,981.86	17,089,016.72	0.00	29,395,998.58
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 85.57 %	0.05 %	0.00 %	71.30 %
Ppto. Codificado 998	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
Ppto. Devengado 998	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	4,017.07	4,017.07	4,017.07	4,017.07	100.00 %		0.02 %
Mar	1,810.25	2,078.34	5,827.32	6,095.41	104.60 %		0.04 %
Abr	1,810.25	1,977.34	7,637.57	8,072.75	105.70 %		0.05 %
May	1,810.25		9,447.82				
Jun	3,508.37		12,956.19				
Jul	16,726,402.18		16,739,358.37				
Ago	341,480.33		17,080,838.70				
Sep	1,344.97		17,082,183.67				
Oct	1,344.97		17,083,528.64				
Nov	1,344.97		17,084,873.61				
Dic	4,143.11		17,089,016.72				
Total	17,089,016.72	8,072.75					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

- | | |
|---|--|
| 1 | Incrementar la gestión técnica y operativa de los sistemas de distribución, MEDIANTE una adecuada planificación de la expansión de los sistemas de distribución, así como el control, evaluación y seguimiento al cumplimiento de planes, programas y proyectos de distribución de energía eléctrica |
|---|--|

Objetivos Operativos Matriciales

MERNNR - Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables >Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica >Dirección de Gestión Empresarial y de Comercialización de Energía Eléctrica

- | | |
|---|--|
| 1 | Incrementar la eficacia, eficiencia y calidad de la gestión administrativa, empresarial, financiera y comercial de las Empresas de Distribución Eléctrica del Ecuador MEDIANTE la emisión de políticas, estrategias y su evaluación de cumplimiento. |
|---|--|

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	T4.1 Certificaciones PAI para el cuarto trimestre de 2019 solicitados ASOCIADO A HITO 19	EJECUCION.- _T4.1_Certificaciones_PAI_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_solicitados_ASOCIADO_A_H	27/12/2019
2	T4.2 Certificaciones PAI para el cuarto trimestre de 2019 aprobados ASOCIADO A HITO 20	EJECUCION.- _T4.2_Certificaciones_PAI_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_aprobados_ASOCIADO_A_	27/12/2019
3	A 30. EJECUCION.- T1.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico primer trimestre emitidos 2020 (ASOCIADO A HITO 30)	A_30_EJECUCION.- _T1.4_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_primer_trimestre_emitidos_	31/07/2020
4	A 31. EJECUCION.- T2.1 Certificaciones POA para el segundo trimestre de 2020 aprobados ASOCIADO A HITO 31	A_31_EJECUCION.- _T2.1_Certificaciones_POA_para_el_segundo_trimestre_de_2020_aprobados_ASOCIADO_A_	31/07/2020
5	A 32. EJECUCION.- T2.2 Avales para el segundo trimestre de 2020 solicitados MERNNR-SDCEE-2020-0373-ME (ASOCIADO A HITO 32)	A_32_EJECUCION.- _T2.2_Avales_para_el_segundo_trimestre_de_2020_solicitados_MERNNR-SDCEE-2020-0373-ME__(ASOCIADO_A_HITO_32).pdf	31/07/2020
6	A 33. EJECUCION.- T2.3 Transferencias para el segundo trimestre de 2020 solicitados aprobados MERNNR-COGPGE-2020-0370-ME Reprogramación FERUM (ASOCIADO A HITO 33)	A_33_EJECUCION.- _T2.3_Transferencias_para_el_segundo_trimestre_de_2020_solicitados_aprobados_MERF COGPGE-2020-0370- ME_Reprogramación_FERUM_(ASOCIADO_A_HITO_33).pdf	31/07/2020
7	A 34 EJECUCION.- T2.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico segundo trimestre emitidos 2020 ASOCIADO A HITO 34	A_34_EJECUCION.- _T2.4_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_segundo_trimestre_emitid	31/07/2020
8	A 35. EJECUCION.- T2.1 Oficio de entrega de Informes Auditoria RSND BID III ASOCIADO A HITO 35	A_35_EJECUCION.- _T2.1_Oficio_de_entrega_de_Informes_Auditoria_RSND_BID_III_ASOCIADO_A_HITO_35.zi	31/07/2020
9	A1 Ficha Informativa Proyecto FERUM - 25 JUN 2019 ASOCIADO A HITO 1	A1_Ficha_Informativa_Proyecto_FERUM_- _25_JUN_2019_ASOCIADO_A_HITO_1.pdf	05/07/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
10	A2. Informe de Situación Actual del Proyecto FERUM entregado a Contraloría ASOCIADO A HITO 2	A2._Informe_de_Situación_Actual_del_Proyecto_FERUM_en06/07/2019	06/07/2019
11	A3. T2.1-T2.6. Certificaciones, Aval y Transferencias para el segundo trimestre de 2019 FERUM Abril-Junio 19 (ASOCIADO A HITOS 3-8)	T2.1-T2.6._Certificaciones__Aval_y_Transferencias_para_el_segundo_trimestre_de_2019_FERUM	11/07/2019
12	A31 RIESGO La falta oportuna de recursos por parte del MEF ocasionaría que mas se entregue a tiempo los recursos necesarios para que desarrollen las obras que se ejecutan las Empresas Eléctricas de Distribución (ACCION 1)	A31_RIESGO__La_falta_opotuna_de_recursos_por_parte_de_05/06/2020	05/06/2020
13	A4. T2.7.1. Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico segundo trimestre emitidos informe_ejecución_pai_sdcee_(30_abr_2019) ASOCIADO A HITO 9	T2.7.1._Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_segundo_trimestre_emitidos	15/07/2019
14	A44. Certificaciones POA para el primer trimestre de 2021 MERNNR-SDCEE-2021-0053-ME (ASOCIADO A HITO 44)	A44._Certificaciones_POA_para_el_primer_trimestre_de_2021_MERNNR-SDCEE-2021-0053-ME_(ASOCIADO_A_HITO_44).pdf	20/01/2021
15	A45. Aavales para el primer trimestre de 2021 solicitados MERNNR-SDCEE-2021-0053-ME (ASOCIADO A HITO 45)	A45._Aavales_para_el_primer_trimestre_de_2021_solicitados_MERNNR-SDCEE-2021-0053-ME_(ASOCIADO_A_HITO_45)-_copia.pdf	01/02/2021
16	A46. Transferencias para el primer trimestre de 2021 MERNNR-SDCEE-2021-0053-ME (ASOCIADO A HITO 46)	A46._Transferencias_para_el_primer_trimestre_de_2021_MERNNR-SDCEE-2021-0053-ME_(ASOCIADO_A_HITO_46).pdf	01/02/2021
17	A5. T2.7.2. Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico segundo trimestre emitidos Informe Ejecución PAI SDCEE (30 MAY 2019) ASOCIADO A HITO 9	T2.7.2._Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_segundo_trimestre_emitidos	15/07/2019
18	A6. T2.8 Informe de Auditoría Segundo Trimestre - Designación para Informe de Auditoría FERUM BID III ASOCIADO A HITO 10	T2.8_Informe_de_Auditoría_Segundo_Trimestre_-_Designación_para_Informe_de_Auditoría_FERUM_BID_III.pdf	04/09/2019
19	ABRIL 2021 Resumen Ejecutivo FERUM	ABRIL_2021_Resumen_Ejecutivo_FERUM.rar	03/05/2021
20	Agosto_2020 Cedula Presupuestaria_-1_respaldo	Cedula_Presupuestaria_Agosto_2020-1respaldo.pdf	02/09/2020
21	ASOCIACION HITO 1	ASOCIACION_HITO_1.rar	19/02/2020
22	ASOCIACIÓN HITO 22	ASOCIACIÓN_HITO_22.rar	19/02/2020
23	ASOCIACIÓN HITO 23	ASOCIACIÓN_HITO_23.rar	19/02/2020
24	ASOCIACIÓN HITO 24	ASOCIACIÓN_HITO_24.rar	19/02/2020
25	ASOCIACIÓN HITO 25	ASOCIACIÓN_HITO_25.rar	19/02/2020
26	ASOCIACIÓN HITO 4	ASOCIACIÓN_HITO_4.rar	19/02/2020
27	ASOCIACIÓN HITO 5	ASOCIACIÓN_HITO_5.rar	19/02/2020
28	ASOCIACIÓN HITO 6	ASOCIACIÓN_HITO_6.rar	19/02/2020
29	ASOCIACIÓN HITO 7	ASOCIACIÓN_HITO_7.rar	19/02/2020
30	ASOCIADO A HITO 10	ASOCIADO_A_HITO_10.rar	19/02/2020
31	ASOCIADO A HITO 19	ASOCIADO_A_HITO_19.rar	19/02/2020
32	ASOCIADO A HITO 43	ASOCIADO_A_HITO_43.rar	19/02/2020
33	Cedulas presupuestarias Octubre 2020	Cedulas_presupuestarias_Octubre_2020.zip	04/11/2020
34	EJECUCION.- T1.4 MERNNR-SDCEE-2020-0227-ME Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico primer trimestre emitidos 2020 ASOCIADO A HITO 30	EJECUCION.-_T1.4_MERNNR-SDCEE-2020-0227-ME__Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_primer_trimestre_emitidos_2020	12/05/2020
35	EJECUCION.- T2.5 Oficio de entrega de Informes Auditoría BID III segundo trimestre 2020 (ASOCIADO AL HITO 35)	EJECUCION.-_T2.5_Oficio_de_entrega_de_Informes_Auditoria_BID_III_segundo_trimestre_2020_(ASOCIADO_AL_HITO_35)	22/09/2020
36	EJECUCION.- T3.1 Certificaciones POA para el tercer trimestre de 2020 Solicitados (ASOCIADO AL HITO 36)	EJECUCION.-_T3.1_Certificaciones_POA_para_el_tercer_trimestre_de_2020_Solicitados_(ASOCIADO_AL_HITO_36)	22/09/2020
37	EJECUCION.- T3.2 Aavales para el tercer trimestre de 2020 solicitados (ASOCIADO AL HITO 37)	EJECUCION.-_T3.2_Aavales_para_el_tercer_trimestre_de_2020_solicitados_(ASOCIADO_AL_HITO_37).rar	22/09/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta	
38	EJECUCION.- T3.3 Transferencias para el tercer trimestre de 2020 solicitados aprobados (ASOCIADO AL HITO 38)	EJECUCION.- _T3.3_Transferencias_para_el_tercer_trimestre_de_2020_solicitados_aprobados_(ASOCIADO AL HITO 38).rar	22/09/2020	
39	EJECUCION.- T3.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico tercer trimestre emitidos (ASOCIADO A HITO 39)	EJECUCION.- _T3.4_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_tercer_trimestre_emitidos_(ASOCIADO A HITO 39).rar	19/11/2020	
40	EJECUCION.- T4.1 Certificaciones POA para el cuarto trimestre de 2020 aprobados (ASOCIADO A HITO 40)	EJECUCION.- _T4.1_Certificaciones_POA_para_el_cuarto_trimestre_de_2020_aprobados_(ASOCIADO A HITO 40).rar	04/01/2021	
41	EJECUCION.- T4.2 Avales para el cuarto trimestre de 2020 solicitados (ASOCIADO A HITO 41)	EJECUCION.- _T4.2_Avales_para_el_cuarto_trimestre_de_2020_solicitados_(ASOCIADO A HITO 41).rar	04/01/2021	
42	EJECUCION.- T4.3 Transferencias para el cuarto trimestre de 2020 solicitados aprobados (ASOCIADO A HITO 42)	EJECUCION.- _T4.3_Transferencias_para_el_cuarto_trimestre_de_2020_solicitados_aprobados_(ASOCIADO A HITO 42).rar	04/01/2021	
43	EJECUCION.- T4.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico cuarto trimestre emitidos ASOCIADO A HITO 43	EJECUCION.- _T4.4_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_cuarto_trimestre_emitidos ASOCIADO A HITO 43.rar	29/01/2021	
44	ENERO 2021 Resumen Ejecutivo FERUM	ENERO_2021_Resumen_Ejecutivo_FERUM.rar	05/02/2021	
45	FEBRERO 2021 Resumen Ejecutivo FERUM	FEBRERO_2021_Resumen_Ejecutivo_FERUM.rar	05/03/2021	
46	FERUM - POA Presupuesto Inicial para el 2021	FERUM_-_POA_Presupuesto_Inicial_para_el_2021.rar	02/02/2021	
47	Memorando de Aprobación Proyectos 2021	Memorando_de_Aprobación_Proyectos_2021.rar	29/01/2021	
48	Proyecto FERUM K20 Actualizado al 2021	Proyecto_FERUM_K20_Actualizado_al_2021.pdf	28/01/2021	
49	Proyecto FERUM K20 Cerrado al 2020	Proyecto_FERUM_K20_Cerrado_al_2020.pdf	28/01/2021	
50	Respaldo Diciembre 2020	Respaldo_Diciembre_2020.zip	04/01/2021	
51	Respaldo FERUM mes octubre 2020	Respaldo_FERUM_mes_octubre_2020.pdf	02/12/2020	
52	Respaldo Justificativo mes de Agosto 2020	Respaldo_Justificativo_mes_de_Agosto_2020.pdf	03/09/2020	
53	Respaldo mes octubre 2020	Respaldo_mes_octubre_2020.rar	30/10/2020	
54	RIESGO 1 ACCION 1 Infome de Ejecución Presupuestaria	RIESGO_1_ACCION_1_Infome_de_Ejecución_Presupuestaria.pdf	12/08/2019	
55	RIESGO 1 ACCIÓN 2 Informe de Ejecución Presupuestaria	RIESGO_1_ACCION_2_Infome_de_Ejecución_Presupuestaria.pdf	12/08/2019	
56	T1.1 Certificaciones POA para el primer trimestre de 2020 aprobados MERNNR-COGPGE-2020-0108-ME ASOCIADO A HITO 27	T1.1_Certificaciones_POA_para_el_primer_trimestre_de_2020_aprobados_MERNNR-COGPGE-2020-0108-ME_ASOCIADO A HITO 27.pdf	2020/04/2020	MERNNR-
57	T1.1 Certificaciones POA para el primer trimestre de 2020 aprobados MERNNR-SDCEE-2020-0084-ME ASOCIADO A HITO 27	T1.1_Certificaciones_POA_para_el_primer_trimestre_de_2020_aprobados_MERNNR-SDCEE-2020-0084-ME_ASOCIADO A HITO 27.pdf	2020/04/2020	MERNNR-
58	T1.1 Certificaciones POA para el primer trimestre de 2020 solicitados aprobados MERNNR-SDCEE-2020-0063-MEASOCIADO A HITO 27	T1.1_Certificaciones_POA_para_el_primer_trimestre_de_2020_solicitados_aprobados_MERNNR-SDCEE-2020-0063-MEASOCIADO A HITO 27.pdf	2020/04/2020	MERNNR-
59	T1.2 Avales 1er trimestre 2020 solicitados -aprobados MERNNR-COGEAF-2020-0147-ME ASOCIADO A HITO 28	T1.2_Avales_1er_trimestre_2020_solicitados_-aprobados_MERNNR-COGEAF-2020-0147-ME_ASOCIADO A HITO 28.pdf	02/04/2020	
60	T1.2 Avales 1er trimestre 2020 solicitados -aprobados MERNNR-SDCEE-2020-0098-MEASOCIADO A HITO 28	T1.2_Avales_1er_trimestre_2020_solicitados_-aprobados_MERNNR-SDCEE-2020-0098-MEASOCIADO A HITO 28.pdf	02/04/2020	
61	T3.1 Certificaciones PAI para el tercer trimestre de 2019 solicitados MERNNR-SDCEE-2019-0398-ME ASOCIADO A HITO 11	T3.1_Certificaciones_PAI_para_el_tercer_trimestre_de_2019_solicitados_MERNNR-SDCEE-2019-0398-ME_ASOCIADO A HITO 11.pdf	23/09/2019	MERNNR-
62	T3.2 Certificaciones PAI para el tercer trimestre de 2019 aprobados MERNNR-COGPGE-2019-0466-ME ASOCIADO A HITO 12	T3.2_Certificaciones_PAI_para_el_tercer_trimestre_de_2019_aprobados_MERNNR-COGPGE-2019-0466-ME_ASOCIADO A HITO 12.pdf	23/09/2019	MERNNR-
63	T3.3 Avales para el tercer trimestre de 2019 solicitados_mernnr-sdcee-2019-0398-ME ASOCIADO A HITO 13	T3.3_Avales_para_el_tercer_trimestre_de_2019_solicitados_mernnr-sdcee-2019-0398-ME_ASOCIADO A HITO 13.pdf	23/09/2019	
64	T3.4 Avales para el tercer trimestre de 2019 aprobados MERNNR-COGEAF-2019-0622-ME ASOCIADO A HITO 14	T3.4_Avales_para_el_tercer_trimestre_de_2019_aprobados_MERNNR-COGEAF-2019-0622-ME_ASOCIADO A HITO 14.pdf	23/09/2019	MERNNR-

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
65	T3.4 Aavales para el tercer trimestre de 2019 aprobados Oficio Nro. MEF-SP-2019-0586 (Aprobación de AVAL) ASOCIADO_A_HITO_14.	T3.4_Aavales_para_el_tercer_trimestre_de_2019_aprobados_oficio_nro_mef-sp-2019-0586_(Aprobación_de_AVAL)_ASOCIADO_A_HITO_14..pdf	22/10/2019
66	T3.5 Transferencias para el tercer trimestre de 2019 solicitados MERNNR-SDCEE-2019-0442-ME ASOCIADO A HITO 15	T3.5_Transferencias_para_el_tercer_trimestre_de_2019_solicitados_mernnr-sdcee-2019-0442-me_asociado_a_hito_15.pdf	23/09/2019
67	T3.5 Transferencias para el tercer trimestre de 2019 solicitados MERNNR-SDCEE-2019-0479-ME (Solicitud de Transferencia) ASOCIADO_A_HITO_15.	T3.5_Transferencias_para_el_tercer_trimestre_de_2019_solicitados_mernnr-sdcee-2019-0479-me_(Solicitud_de_Transferencia)_ASOCIADO_A_HITO_15..pdf	22/10/2019
68	T3.6 Transferencias para el tercer trimestre de 2019 aprobados mernnr-cogpge-2019-0525-me ASOCIADO A HITO 16	T3.6_Transferencias_para_el_tercer_trimestre_de_2019_aprobados_mernnr-cogpge-2019-0525-me_asociado_a_hito_16.pdf	23/09/2019
69	T3.7 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico tercer trimestre emitidos ASOCIADO_A_HITO_17	T3.7_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_tercer_trimestre_emitidos_ASOCIADO_A_HITO_17	22/10/2019
70	T3.8 Informe de Auditoría tercer trimestre - Designación para Informe de Auditoría FERUM BID III ASOCIADO_A_HITO_18	T3.8_Informe_de_Auditoría_tercer_trimestre_-_Designación_para_Informe_de_Auditoría_FERUM_BID_III_ASOCIADO_A_HITO_18.pdf	22/10/2019
71	T4.1 Certificaciones PAI para el cuarto trimestre de 2019 solicitados ASOCIADO A HITO 19	EJECUCION.-_T4.1_Certificaciones_PAI_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_solicitados_ASOCIADO_A_HITO_19	07/01/2020
72	T4.2 Certificaciones PAI para el cuarto trimestre de 2019 aprobados ASOCIADO A HITO 20	EJECUCION.-_T4.2_Certificaciones_PAI_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_aprobados_ASOCIADO_A_HITO_20	07/01/2020
73	T4.3 Aavales para el cuarto trimestre de 2019 solicitados ASOCIADO A HITO 21	EJECUCION.-_T4.3_Aavales_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_solicitados_ASOCIADO_A_HITO_21.pdf	27/12/2019
74	T4.3 Aavales para el cuarto trimestre de 2019 solicitados ASOCIADO A HITO 21	EJECUCION.-_T4.3_Aavales_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_solicitados_ASOCIADO_A_HITO_21.pdf	07/01/2020
75	T4.4 Aavales para el cuarto trimestre de 2019 aprobados ASOCIADO A HITO 22	EJECUCION.-_T4.4_Aavales_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_aprobados_ASOCIADO_A_HITO_22.pdf	27/12/2019
76	T4.4 Aavales para el cuarto trimestre de 2019 aprobados ASOCIADO A HITO 22	EJECUCION.-_T4.4_Aavales_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_aprobados_ASOCIADO_A_HITO_22.pdf	07/01/2020
77	T4.5 Transferencias para el cuarto trimestre de 2019 solicitados ASOCIADO A HITO 23	EJECUCION.-_T4.5_Transferencias_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_solicitados_ASOCIADO_A_HITO_23	27/12/2019
78	T4.6 Transferencias para el cuarto trimestre de 2019 solicitados ASOCIADO A HITO 24	EJECUCION.-_T4.6_Transferencias_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_solicitados_ASOCIADO_A_HITO_24	07/01/2020
79	T4.7 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico cuarto trimestre emitidos ASOCIADO_A_HITO_25	EJECUCION.-_T4.7_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_cuarto_trimestre_emitidos_ASOCIADO_A_HITO_25	27/01/2020

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Rodríguez Morillo, Francisco Javier	Líder de Proyecto	Analista de Comercialización y Control de Gestión	javier.rodriguez@recursosyenergia.gob.ec	3976000 Ext. 2135
Segarra Guevara, Galo Cristobal	Patrocinador Ejecutivo del Proyecto	SUBSECRETARIO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	galo.segarr@recursosyenergia.gob.ec	
Segura Guerrero, Xavier Alexander	Titular de Proyecto	Director de Expansión y de la Gestión Técnica y Operativa de Distribución de Energía Eléctrica	xavier.segura@recursosyenergia.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
97060_1.jpg	22/10/2019